

# 3 Wochen bis zum Teich



25. Mai: Die grüne Wiese harret der Dinge, die da kommen.



26. Mai: Mit einem Minibagger wird mit dem Aushub begonnen.



27. Mai: Fundamente für die Stegseite sind vollendet, Winkelemente zur Regenerationszone platziert.



3. Juni: Der Schwimmbereich ist zur Gänze modelliert, die Technik bereits hinterfüllt.

Wie in weniger als drei Wochen aus einer grünen Wiese ein Schwimmteich entsteht, zeigt das Projekt von Familie Griessmair aus Telfs in Tirol. Obwohl mit dem Bau erst Ende Mai begonnen wurde, konnte der Teich in den folgenden Sommermonaten bereits voll genutzt werden. Zur großen Freude des Nachwuchses.



5. Juni: Zum Schutz der Folie wird ein Schutzvlies ausgelegt.



9. Juni: Die Verlegung der Folie ist abgeschlossen, Steg und Treppe sind montiert.



11. Juni: Das Wasser wurde eingelassen, um die Dichtheit zu überprüfen.



12. Juni: Die Ausgestaltung der Regenerationszone samt Sprudalstein ist abgeschlossen.

